

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	771	Landratsamt Aichach-Friedberg	43-1711-1/01.10
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	771	Landratsamt Aichach-Friedberg	43-1711-1/01.10
Betreiber	[Name]	Federal-Mogul Friedberg GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Engelschalkstraße 1	86316	Friedberg
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Oberflächenbehandlung (Galvanik)		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	3.10.1	2.6	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	11.11.2025	angekündigt [J/N]	J
	Prüfumfang	umfassend [J/N]	J	
§§ 52 und 52a BlmSchG	Schwerpunkte [J/N]	N		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Anzeige nach § 67 BlmSchG vom 02.11.2001, Bescheide vom 09.08.2006, 21.08.2007, 14.05.2008, 20.10.2008, 25.02.2013, 24.07.2013, 29.05.2015, 19.11.2015, 05.07.2016, 20.07.2017, 22.11.2017, 29.11.2018, 30.11.2018, 20.12.2018, 20.03.2020, 22.07.2020, 19.01.2022, 26.07.2024, 27.02.2025 sowie 36 weitere Anzeigen nach § 15 BlmSchG seit 10.12.2003	
	Anforderungsliste [J/N]	N		
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen

Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Richtwertüberschreitungen für Lärm an mehreren Immissionsorten zur Nachtzeit	Ermittlung Lärmquellen – Umsetzung konkreter Schutzmaßnahmen zur Lärmreduzierung nach Immissionsmanagementplan	31.12.2026		
Abluftmessungen an den Chromnebelabscheidern	Messungen durchführen und Vorlage der Messberichte	01.02.2026		
Mängel große Auffangwanne, CKS-Bäder und Lagerraum Natriumbisulfid und Eisen-III-Chlorid aufgrund lockerer Fliesen und schadhafter Fugen	Vorlage Sanierungsplan und Sanierungsmaßnahmen	31.01.2026		
Defekte Abdichtung (Fliesenfugen) der Bodenwanne der alten Enteisung	Umbau und Inbetriebnahme neue Enteisung, anschließend Sanierung alte Enteisung entsprechend vorliegendem Zeitplan	30.04.2026		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL